

Liikuntahallin teräsrungon asennustyöt käynnissä

A-lohkolla kevyiden väliseinien työt jatkuvat toisessa kerroksessa.

Tasoitus- ja maalaustyöt etenevät väliseinätöiden mukana.

IVKH: n massalattiatyöt ovat käynnissä. Kolmannen kerroksen pintalaatan valmistelevat- sekä valutyöt jatkuvat. Julkisivumuuraukset ovat käynnissä A-lohkon etelä-, länsi- ja pohjoissivuilla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen seinälaatoitustyöt ovat käynnistyneet.

Toisessa kerroksessa ovat käynnissä tasoitus- ja maalaustyöt. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa jatkuvat pintalaatan valmistelevat- ja valutyöt. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä liikuntahallin teräsrunkoasennukset. Pukuhuoneiden väliseinien muuraustyöt ovat käynnissä.

A-lohkolla jatkuvat muun muassa kolmannen kerroksen pintalattioiden valmistelevat- sekä valutyöt, kevyet väliseinätyöt sekä julkisivumuuraus.

B-lohkolla jatkuvat toisen ja kolmannen kerroksen pintalattioiden työt sekä väliseinien muuraustyöt. Laatoitustyöt jatkuvat B-lohkon ensimmäisessä kerroksessa.

C-lohkon liikuntahallin osalta jatkuvat sisätäyttö- ja elementtiasennustyöt.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon viisitoista tulokseksi on mitattu 97,46 % ja työmaalla on työskennelty 319 päivää tapaturmitta.



Kuva C-lohkon liikuntahallin teräsrunkoasennus käynnissä



Kuva A-lohkon ivkhn massalattia



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu