

---

# VAARANLAMMEN MONITOIMITALO



Viikkotiedote 16/24

---

---

# TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA



- Maanvaraisten lattioiden eristys- ja raudoitustöitä jatkettiin B-lohkolla
- Maanvaraisten lattioiden radonkaistojen asennukset saatiin valmiiksi
- Ulkopuolisia täyttö- ja tiivistystöitä jatkettiin
- Vesikattoelementtien asennukset saatiin valmiiksi
- IV-kammion asennustyöt saatiin valmiiksi
- Betonipintojen hionta- ja paikkaustöitä jatkettiin.
- Sähköputkituksia ja johdotuksia jatkettiin kaikilla lohkoilla
- Hirsiseinien sisäpuolinen suojaus aloitettiin
- Lattialämmitysputkiston asennus aloitettiin B-lohkolla 1 kerroksessa



Työmaalla työskenteli viikon aikana 8 kirvesmiestä, 3 rakennusmiestä, 4 apumiestä, 2 rakennussiivoojaa, 1 mittamies, 1 nosturiauton kuljettajaa, 3 maanrakentajaa, 2 bitumieristäjää, 5 putkiasentajaa, 3 sähköasentajaa, 3 etuputsaria, 5 kattoelementtien asentajaa

---

---

# TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Maanvaraisten lattioiden eristys ja raudoitustöitä jatketaan A ja B-lohkolla
- Lattialämmitysputkiston asennuksia jatketaan B-lohkolla
- Maanvaraisia lattioita valetaan B-lohkolla
- Betonipintojen hionta- ja paikkaustöitä jatketaan
- Sähköjohdotuksia jatketaan
- Ulkopuolisia täyttö- ja tiivistystöitä jatketaan
- Hirsiseinien suojausta jatketaan
- Vesikatolle tulevien huoltoluukkujen teko aloitetaan
- Viemäriasennukset aloitetaan B-lohkon 2 kerroksessa



# KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uuden TR mittauksen tulos 17.4.2024

## 96,95%

TR mittausten keskiarvo 96,82%

TR mittaus on yleisesti rakennustyömailla käytössä oleva työturvallisuuden arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan kartoitettua työmaan turvallisuustasoa.



## Rakentavin terveisin

Projektipäällikkö: Tommi Paajanen, 040 641 8034, [tommi.paajanen@sakela.fi](mailto:tommi.paajanen@sakela.fi)

Vastaava työnjohtaja: Jouni Ylitalo, 050 466 5690, [jouni.ylitalo@sakela.fi](mailto:jouni.ylitalo@sakela.fi)

Työnjohtaja Julius Juvonen, 044 493 7187, [julius.juvonen@sakela.fi](mailto:julius.juvonen@sakela.fi)

Työnjohtaja Anna Uusitalo, 0449016751, [anna.uusitalo@sakela.fi](mailto:anna.uusitalo@sakela.fi)

Projekti-insinööri Noora Valkonen, 044 493 9683, [noora.valkonen@sakela.fi](mailto:noora.valkonen@sakela.fi)





---

# VALOKUVIA

Hirsiseinien sisäpuolien suojaus aloitettiin, jotta hirsiseinät eivät sotkeennu rakentamisen aikana.



---

# VALOKUVIA

Vesikattoelementtien asennus saatiin valmiiksi ja rakennus on nyt säältä suojassa.



---

# VALOKUVIA

Lattialämmitysputkiston asennusta B-lohkolla