

Investointikohteet	Budjetti	2023 - 2025 toteutuma	Ennuste	Valmistumisajankohta
Häkinvaaran päiväkoti	9,1	7,7	9,1	30.9.2025
Pääkirjasto	4	3	3,3	Valmistunut
Neljän tuulen koulu	7,2	5,3	7,2	Kevät 2026
Vaaramon monitoimitalo	24,44	23,7	24,44	Valmistunut
Napsun monitoimitalo	38,1	32,8	36	Valmistunut
Kaupungintalo	30	8,2	30	Joulukuu 2026
Sisäilmatilanne	Kohde			
	Ylikylän monitoimitalo	Roma Oy on toteuttanut tarvittavat talotekniikkaan liittyvät korjaukset kesällä 2025 ja seurantajakso on käynnissä.		
	Syväsenvaaran koulu	Rakennus on poistettu käytöstä ja purkaminen on käynnissä.		
	Hirvaan koulu	Koululle on asennettu ilmanpuhdistuslaitteet jokaiseen huonetilaan. Lattiat on vaihdettu 2 luokkaan.		
Käyttötalous	TA-2025	TOT-2025		
	-0,2	2,7		
			</	