

Työkohteiden luettelo 2026

No	Kohde	Pohjatyöt ja viimeistely	Työviikko	Huomiot	Laatuvaatimusluokka	Päällyste tai työmenetelmä	Kiviaines	Pituus (m)	Leveys (m)	Pinta-ala (m2)	Tonnia	Tasaus (t)	Liimaus (m2)	Laatikkoyksintä (m2)
1	Kaukonlammenpolku	Urakoitsija	30-31		D	AB16/120	An14	310		1 685	202			
					D	AB11/120	An19			25	3			
2	Tervasmutka, Kairankuja	Urakoitsija	30-31		D	AB16/120	An14	425		3 090	371			
					D	AB11/120	An19	96		307	37			
3	Mäkiranta	Oulun maa- ja vesirakennus Oy	29-30		D	AB16/120	An14	500		3 800	456			
					D	AB11/120	An19	110		330	40			
4	Metsäruusuntie	Maanrakennus J. Pääkkilä Oy	36-37		D	AB16/120	An14	210		1 430	172			
	Metsäruusuntie jk+pp				D	AB11/120	An19	370		1 280	154			
	Laajakaista				D	AB16/120	An14	150		1 120	134			
					D	SJYR+verkotus+AB16/120	An14	100	5,0	500	60			
5	Karinrinne	Urakoitsija	30-31		D	AB16/120	An14	153	5,0	765	92			
6	Siljotie	Oulun maa- ja vesirakennus Oy	41-42		D	ABK 25/150	An19	180		1 033	155			
					D	AB16/120	An14			1 185	142			
	Siljotie jk+pp	Oulun maa- ja vesirakennus Oy	41-42		D	AB11/120	An19	580		2 537	304			
7	Paijatie	Kaukoma Oy	27-28		D	AB16/120	An14	130		1 747	210			
8	Alakorkalontie-Pappilantie	Destia Oy	40-41		D	AB16/120	An14	150		1 950	234			
					D	ABK 25/150	An19			1 628	244			
					D	AB11/120	An19			435	65			
	Alakorkalontie jk+pp	Destia Oy	41-42		D	AB11/120	An19	560		1 362	163			
9	Joulumaantie	Urakoitsija	41-42		D	AB16/120	An14	890		4 200	504			
	Joulumaantie jk+pp		36-37		D	AB11/120	An19	400		2 040	245			
	Joulumaankuja		41-42		D	AB16/120	An14			1 240	149			
	Pukinpolku		36-37		D	AB16/120	An14			1 450	174			
					D	ABK 25/150	An19			640	96			
10	Pallarintie väli Pujottelijantie-Puttikuja	Asfalttikallio Oy	28-29		D	AB 16/100	An14	1 020	7,0	7 140	714		7140	
11	Alakorkalontie väli Pappilantie - Perähuhdantie	Asfalttikallio Oy	31-32		D	REMIX	An14	1 250		8 750	263			
12	Nivavaarantie väli Häkinrinne - Matkavaaranpisto	Asfalttikallio Oy	31-32		D	REMIX	An14	800		5 135	154			
	Uraremix paikkaukset	Asfalttikallio Oy	32-33		D	Uraremix	An14			6 000	180			
13	Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet (kts. Erillinen työkohteiden luettelo)	Asfalttikallio Oy	27-28		D	AB 16/120	An14	5 045						
						AB 16/100	An14							
						AB 11/100	An19				2120			
	Liikenneturvallisuus- ja esteettömyyskohteet	Urakoitsija			D									
	Pienkohteet	Urakoitsija			D									
Yhteensä								13 429		62 804	7 836	0	7140	0