

Työkohdeluettelo 2025

No	Kohde	Pohjatyöt ja viimeistely	Työviikko	Huomiot	Laatuvaatimusluokka	Päällyste tai työmenetelmä	Kiviaines	Pituus (m)	Leveys (m)	Pinta-ala (m2)	Tonnia	Tasaus (t)	Liimaus (m2)	Laatikkojyrsintä (m2)
1	Kuippilantie	Veljekset Toivanen	39-40		D	AB16/120	An14	1 368		8 701	1044			
					D	AB11/120	An19	215		644	77			
2	Pannunkorva	Destia Oy	29-30		D	AB16/120	An14	570		3 810	457			
3	Halvarinranta	Kaukomaa Oy	25-26		D	AB16/120	An14	250		1 442	173			
4	Kaamoskuja jk+pp	Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy	25-26		D	AB11/120	An19	120		460	55			
5	Pajatie	Kone-Sarajärvi Oy	25-26		D	AB16/120	An14	180		1 900	228			
6	Aseveljentie, Miehentie	Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy	39-40		D	AB16/120	An14			2 656	319			
					D	AB11/120	An19			3 249	390			
7	Nuotiotie-Revontultentie-Sompiontie jk+pp	Kaukomaa Oy	38-39		D	AB11/120	An19			2 083	250			
					D	AB16/120	An14			322	39			
8	Paljetie	Kaukomaa Oy	38-39		D	AB16/120	An14	100		2 107	253			
					D	ABK22/150	An19			610	92			
9	Rakkakivientien eteläpuolinen alue		31-32		D	AB16/120	An14			4 865	584			
					D	AB11/120	An19			560	66			
10	jk+pp Myrskylpilventie - Heposuontie		31-32		D	AB11/120	An19	610	3,0	1 830	220			
11	Reissumiehentie väli Elonkorjuukatu - Salmivaarantie		28-29		D	TAS + AB16/100	An14	1 220	7,0	8 540	854		8540	2600
12	Kiveliöntie väli Vaaranlammentie-Töyräste		28-29		D	TAS + AB16/100	An14	600	7,5	4 500	450	256	4500	1400
												135		
13	Pallarintie väli Pujottelijantie-Puttikuja		30-31		D	Uraremix	An14	1 020	4,8	4 896	147			
14	Hallituskatu väli Poromiehentie - Korkalonkatu		30-31		D	Uraremix	An14	1 000	2,4	2 400	72			
15	Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet (kts. Erillinen työkohdeluettelo)		27-28		D	AB 16/120	An14							
					D	AB 16/100	An14							
					D	AB 11/100	An19			8 340	834			
16	Liikenneturvallisuus- ja esteettömyyskohteet						An14							
17	Pienkohteet						An19							
Yhteensä								7 253		63 905	6 994	391	13040	4000