

No	Kohde	Pohjatyöt ja viimeistely	Työviikko	Huomiot	Laatuvaatimusluokka	Päällyste tai työmenetelmä	Kiviaines	Pituus (m)	Leveys (m)	Pinta-ala (m2)	Tonnia
1	Karvonranta	Destia Oy	24-25		D	AB16/120	An14	520	5,0	3 545	425
2	Räätiöntien alue	Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy	24-25		D	AB16/120	An14	650	5,0	4 080	490
						D		AB11/100	An19	178	63
3	Joulumaantie	Napapiirin Maanrakennus Oy	31-32		D	AB16/120	An14	830	6,5	5 395	647
						D		AB11/120	An19	1 145	481
4	Rivitien alue	Napapiirin Maanrakennus Oy	40-41		D	AB16/120	An14	990	5,0	5 690	683
						D		AB11/100	An19	110	130
5	Lainaanranta UO1	Kaukoma Oy			D	AB11/120	An19	230	3,5	1 040	125
6	Koulukuja ja Kaamoskuja alue	Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy	39-40		D	AB16/120	An14	170	5,0	1 325	159
						D		AB11/100	An19	500	301
7	Veitikantie väli Vapaudentie-Vt4	Kaukoma Oy	37-38		D	AB16/120	An14	130	5,0	1 000	120
						D		AB11/100	An19	20	38
8	Revontulentie KLV	Kaivuriapu Oy	29-30		D	AB11/100	An19	250	3,5	874	87
9	Koivuojanpää		27-28		D	AB16/120	An14	320	5,0	2 220	266
	Koivuojanpää		27-28		D	AB16/120	An14	80	4,0	470	56
	Leviäntie		27-28		D	AB16/120	An14	171	5,0	1 055	127
	Leviäntie		27-28		D	AB16/120	An14	130	5,0	825	99
10	Rinteenkentänkatu		29-30		D	AB16/120	An14	260	5,0	1 447	174
	Pallopujanpää		29-30		D	AB16/120	An14	166	5,0	924	111
			29-30		D	AB11/100	An19	147	3,0	527	53
11	Katajarinteentie		30-31		D	AB16/120	An14	769	5,0	4 121	495
	Matkavaaranpolku		30-31		D	AB16/120	An14	110	5,0	674	81
	Vaaranpää		30-31		D	AB16/120	An14	155	5,0	835	100
			30-31		D	AB11/100	An19	60	3,0	213	21
12	Myrskypilventie		33-34		D	AB16/120	An14	1 250	5,0	6 438	773
	Myrskypilvenpää		33-34		D	AB16/120	An14	135	5,0	984	118
	Poutapilvenkatu		33-34		D	AB16/120	An14	228	5,0	1 145	137
	Pilvenhätää		33-34		D	AB16/120	An14	142	5,0	903	108
	Poutapilvenpolku		33-34		D	AB16/120	An14	143	5,0	865	104
13	Rakkakiventie ja jk+pp		33-34		D	ABK22/150	An19	400	7,0	2 800	420
			33-34		D	AB16/120	An14	400	7,0	2 800	336
			33-34		D	AB11/100	An14	400	3,0	1 200	120
14	Pikkupihlaja		33-34		D	AB16/120	An14	100	5,0	500	60
15	Reissumiehentie väli Ranuatie - Elonkorjuukatu	Asfalttikallio Oy	26-27		D	AB 16/100	An14	1 115	7,0	7 805	781
						D		TAS AB16/30		1 115	234
16	Talvitie väli Käsikiventie - Kevätportti	Asfalttikallio Oy	26-27		D	AB 16/100	An14	300	7,0	2 100	210
						D		TAS AB16/30		300	63
17	Talvitie, Juolukasta eteenpäin n. 350 m (vanha Talvitie)	Asfalttikallio Oy	26-27		D	AB 16/100	An14	350	7,0	2 450	245
						D		TAS AB16/30		350	74
18	Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet (kts. Erillinen työkohdeluettelo)	Asfalttikallio Oy	34-35		D	AB 16/100	An14	1 169			680
						D		AB 11/100	An19	1 160	436
						D		TAS AB16/30	An19		
19	Liikenneturvallisuus- ja esteettömyyskohteet	Kaivuriapu Oy									
20	Pienkohteet										

Yhteensä		17 148		87 924	10 229
-----------------	--	---------------	--	---------------	---------------